

Zápis o zkoušce těsnosti systému UNIVERSA

Objekt:..... Adresa:

podlahové vytápění
 sanitární systém

připojení radiátorů
 přívody k rozdělovačům

stěnové vytápění
 rozvody kotelny

Složení komise:

Dodavatel vytápění

Dodavatel stavby

Investor

Firma:.....

Firma:.....

Firma:.....

Adresa:.....

Adresa:.....

Adresa:.....

Jméno:.....

Jméno:.....

Jméno:.....

Telefon:.....

Telefon:.....

Telefon:.....

- a) Systém byl natlakován vzduchem - vodou* pod tlakemMPa po dobuhod. Zkouška byla shledána jako vyhovující, neboť během jejího průběhu nebyly zjištěny viditelné netěsnosti ani znatelný pokles tlaku.
- b) Regulační centrálabyla – nebyla* k dnešnímu dni řádně zapojena a odzkoušena (čidla, seřízení bei-pasu, seznámení s návodem, přezkoušení funkčnosti).
- c) Zátopová zkouška topného systému byla – nebyla* k dnešnímu dni provedena.
- d) Hydraulické doregulování topného systému bylo – nebylo* k dnešnímu dni provedeno.
- e) Systém zůstává pro další stavební technologie naplněn vodou – natlakován vzduchem*.

Vzhledem k provozním podmínkám stavby nebyly provedeny činnosti u odstavce: b) c) d) e) *)

Bylo dohodnuto, že na vyzvání investora 14 dní před smluvním termínem montážní firma dokončí požadované činnosti vyplývající z těsnostní a zátopové zkoušky.

*) Nehodící se škrtněte

Zjištěné nedostatky :

V dne

.....
předávající
(dodavatel)

.....
přebírající
(odběratel)

.....
uživatel
(investor)